

Száma: 19-14 /2008.

Előkészítő: Agárdi László Városfejlesztési és
Gazdálkodási Iroda vezetője

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

a települési infrastruktúra-fejlesztési, fenntartási szakfeladatok
2008. II. félévi végrehajtásáról

Az infrastruktúra-fejlesztési, fenntartási szakfeladatokra 2008. évben fordítható keretösszegek felhasználását Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2008. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozatával jóváhagyott feladattervben állapította meg.

A képviselő-testület a szakfeladati terv megvalósítása során esetlegesen képződött megtakarítások felhasználása érdekében szükségesnek találta, hogy a végrehajtás állapotát az őszi időszakban áttekintse.

A tervben meghatározott munkák elvégzéséhez összesen 70 millió forint áll rendelkezésre.

Az infrastruktúra feladatok megvalósításának jelenlegi állapotát három komponensre bonthatjuk:

- Elkészült: a feladat megvalósult
- Folyamatban lévő: a megvalósítására a szerződés megkötésre került, vagy a megrendelés megtörtént, illetve az előkészítése elkezdődött, vagy már a kivitelezése folyamatban van.
- El nem kezdett: intézkedés a végrehajtásra eddig nem történt, vagy meghiúsult.

Az infrastruktúra terv végrehajtásának készültségi állapotát a három komponens arányában a következők szerint jellemezhetjük: elkészült 40 %, folyamatban lévő 55 %, el nem kezdett 5 %.

Az elkészült tevékenységekre kifizetett és a folyamatban lévő munkákra lekötött pénzeszközök összességében a rendelkezésre álló keretből körülbelül 59-60 millió forint felhasználását jelentik jelen időszakban. (Az összeg pontosan azért nem határozható meg, mert a folyamatban lévő munkáknál sok esetben - a munka jellege miatt - a valós költségek előre nem becsülhetők meg, azok csak tényleges felmerülés után válnak ismertté.) Az év végéig előre nem látható helyzetek kezelésére, valamint az el nem kezdett feladatok elvégzésére az előbb ismertetett várható kiadáson felül további 4-5 millió forint tartalékolása szükséges.

Ezek alapján 6 millió forintban állapítható meg az az összeg, amit új feladatok végrehajtására fordítható.

A megtakarítás terhére az alábbi feladatok elvégzését javaslom:

A feladat jellege	Megvalósítás helye	Becsült költsége (eFt)
árok burkolás:	Kiss E. u. (260 m)	2.800
csapadékvíz rendezés:	Munkások u-i köz 9-13. sz. (60 m)	820
járda javítás:	Klapka utca (szakaszosan aszfaltozva 220 m)	1.660
	Sallai utca 9-7. sz. (betonjárda javítás 30 m)	150
	Szérűskert u. (120 m)	700
Összesen		6.130

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

HATÁROZATI JAVASLAT – ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2008. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozatával megállapított 2008. évi települési infrastruktúra-fejlesztési, fenntartási szakfeladati tervet - a tervben szereplő keretösszeg megváltoztatása nélkül - az alábbi elvégzendő feladatokkal egészíti ki:

A feladat jellege	Megvalósítás helye
árok burkolás:	Kiss E. u. (260 m)
csapadékvíz rendezés:	Munkások u-i köz 9-13. sz. (60 m)
járda javítás:	Klapka utca (szakaszosan aszfaltozva 220 m)
	Sallai utca 9-7. sz. (betonjárda javítás 30 m)
	Szérűskert u. (120 m)

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetésében meghatározott összeg erejéig gondoskodjon a fent megjelölt feladatok végrehajtásáról.

Felelős: Dr. Éles András polgármester

Határidő: 2008. december 31.

Hajdúnánás, 2008. október 8.

Dr. Éles András
polgármester