

Előkészítő: Dr. Kiss József ad-hoc bizottság
elnöke

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúdorog-Hajdúnánás közös szennyvíztisztító telep műszaki problémáival foglalkozó
ad-hoc bizottság beszámolója

A jelentésben eleget kívánok tenni a 104/2008. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozatban foglalt bizottsági kötelezettségnek. A Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvíztisztító telep műszaki problémájával foglalkozó ad-hoc bizottság 2008. augusztus 28-án 11³⁰ és 12⁵⁵ óra között tartotta soron következő ülését.

A bizottság megtárgyalta a 2007. december 20-i testületi ülés óta eltelt időszak szennyvízteleppel kapcsolatos történéseit, a kézbe került dokumentumok tényanyagát. Szó esett a telepen még megoldásra váró műszaki feladatokról, ennek ütemezéséről.

Az ülésen foglalkozott a bizottság a csatornaépítés garanciális hibáival, melyre szeptember végére remélhetőleg sikerül kivitelezőt találni.

A bizottság megállapította, hogy a szennyvíztelep kivitelezése során a levegőztető beépítésével hibás teljesítés valósult meg. Ebből fakadóan pénzügyi kár keletkezett. A kár kapcsán a bizottság javasolja kárigény megfogalmazását független jogi szakember megfogalmazása által, (a bizottság tagjainak többségi egyetértésével), illetve a két önkormányzat véleményének megismerését (egyetemleges egyetértéssel).

Hajdúdorog Városi Önkormányzat határozata a kártérítési igény kapcsán, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-i üléséig meg fog érkezni.

Megállapítások összegezve:

- 1.) Megoldásra való törekvés megakadályozása. Utalok a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. év 05. havi ülésére, amikor a polgármester leveteti napirendről a szennyvíztelep műszaki problémáiról szóló képviselői önálló indítványt.
- 2.) Feltáró tevékenység akadályozása.
 - Erforex Rt. nyilatkozatának átadása a bizottság számára 36 napot késik (így csak késésre került kézbe). (A nyilatkozat tartalma: az Erforex Rt. nem vállalja a berendezés kicseréltetését, hanem az óvadék és a bankgarancia terhére az Aerzen Kft. kivitelezését ajánlja).
 - Közben Oláh Miklós alpolgármester és Szoboszlai Zoltán a Hépszolg Kft. ügyvezető igazgatója szervezi az átalakítás menetét az Aerzen Kft-vel. Tényként említem, hogy a 468/2007. (XII. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében az Erforex Rt-nek 2008. január 7-től meg kellett volna kezdeni a próbaüzemet, és sem a polgármester, sem a hivatal az ügyet nem mozgatta, illetve nem tudatta.
 - A KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda, mint műszaki ellenőr által megküldött 21 db jegyzőkönyvből 8 irat nem tartalmaz tényanyagot, csupán jelenléti ívet. Ebből következik, hogy szándékosan elvontak iratokat és információkat.

Kiegészítésként említem meg, hogy a műszaki ellenőrrel folytatott ad-hoc bizottsági tárgyaláson 2007. szeptember hónapban kértük ezen iratok, az építési napló és a probléma műszaki megoldásának javaslatát. A két első dokumentumot csupán 2008. 04. 11-én küldte meg, a harmadikról máig nem nyilatkozott. Továbbá a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 2003. szeptember 30-án az átadás-átvételi eljárásban nyilatkozta, hogy a kivitelezés jogerős vízjogi létesítési engedély szerint történt.

E két utóbbi gondolatból kitűnik milyen mértékben vette komolyan a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. a műszaki ellenőri feladatát, melyet törvényi előírások szerint és felelősséggel kellett volna végezni, mindamellett jelentős díjazásban is részesült az önkormányzattól.

- 3.) Hibás jó teljesítés valósult meg azáltal, hogy nem a fenti engedélyben szereplő levegőztető rendszer lett beépítve. A hibát – a kivitelezésre kötött Vállalkozási Szerződés értelmében – sikerült kijavítani a kivitelező beleegyező nyilatkozata alapján a bankgarancia és óvadék terhére.

Mindez ellenére a működés során 2004-től 18.235 eFt + ÁFA többletáram fogyasztás történt, mely kárként értelmezhető. A kárt kiegészíti a megnövekedett környezetvédelmi bírság: 2.099 eFt összegben.

Kártérítési felelősség megállapításához szükséges a káresemény, az ok-okozati összefüggés és felróhatóság megállapítására. A kárt megtestesíti a többlet energia felhasználás és a környezetvédelmi bírság. Az ok-okozati összefüggés meghatározható abban, hogy a kár nem jött volna létre, ha a saniteire levegőztető (jogerős engedélynek megfelelően) lett volna beépítve. A felróhatóság tekintetében 3 célszemélyt lehet megjelölni. Egyik a megrendelő részéről az a személy, aki beleegyezett az átalakításba, a második a kivitelező, a harmadik a műszaki ellenőr. A kivitelezővel szemben csődeljárás van folyamatban, így az igénybejelentés nem vezet eredményre. A műszaki ellenőr ellen javasolom a kárigény bejelentését, mert engedte, hogy a kivitelező eltérjen a vízjogi engedélyes tervtől, és egy drága üzemelésű és hibás technológiát építsen be.

Az ad-hoc bizottsági ülés anyaga mellékletként szerepel a beszámolóhoz. A képviselő-testület figyelmébe ajánlom a kiemelt szövegrészeket, különösen a 8. oldalon.

Forrásmunkaként szereplő dokumentumok iratjegyzéke a következő:

- KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. Megbízási Szerződése nyílt közbeszerzési eljárás bonyolításával kapcsolatosan.
- KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. Megbízási Szerződése a szennyvízelvezetési rendszer és szennyvíztisztító telep kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése, bonyolítása tárgyában.
- Vállalkozási Szerződés Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúdorog Városi Önkormányzat és az ERFOREX Rt. között Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat építése tárgyában.
- Ungvári és Társa Bt. (4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 135.) Talajmechanikai szakvéleménye Hajdúnánás, Petőfi u. csatorna alapozási tervéhez.
- FIGHT Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Alpár I. u. 41.) tájékoztatója megrendelt vizsgálatok kapcsán.
- Emlékeztető 2008. február 15-én a hajdúnánási szennyvíztisztító telep ismételt próbaüzemre való visszaadásáról tartott egyeztetésről.
- Erforex Zrt. válasza a 6-42/2008. iktatószámú levélre.
- Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvíztisztító telep többlet energia felhasználásáról szóló kimutatás a HÉPSZOLG Kft. ügyvezető igazgatójától.

- A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2003., 2004., 2005., és 2007. évi szennyvízbírság kivetésére utaló határozatai.
- Dr. Kiss József önkormányzati képviselő Hajdúdorog város polgármesterének címzett véleménynyilvánításra irányuló megkeresés tárgyú levele.
- Hajdúdorog Városi Önkormányzat levele a megkeresés tárgyában.
- KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 21 db koordinációs jegyzőkönyv másolata és építési naplója.

A fenti iratjegyzékben szereplő dokumentumok tanulmányozhatóak a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodáján.

Fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t - o t:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat megismerte és elfogadja a Hajdúdorog-Hajdúnánás közös szennyvíztisztító telep műszaki problémáival foglalkozó ad-hoc bizottság beszámolóját, melynek alapján az alábbi intézkedések megtételét határozza el:

- 1.) A képviselő-testület kártérítési igényt jelent be Hajdúnánás Városi Önkormányzat részéről a KSK Mérnöki Iroda Kft. felé 18.235 eFt + ÁFA többletenergia fogyasztás, valamint 2.099 eFt környezetvédelmi bírság iránt.
A képviselő- testület szükségesnek tartja, hogy a kárigényt független jogi szakember fogalmazza meg tárgyszerűen, Hajdúnánás Városi Önkormányzat érdekeit törvényesen figyelembe véve.
A feladat ellátására javasolt személy/szervezet neve:
- 2.) A képviselő-testület továbbra is és folyamatosan szükségesnek tartja, hogy Hajdúdorog Városi Önkormányzat írásban kapjon tájékoztatást az 1.) pontban meghatározott kártérítési igénybejelentés kapcsán.
- 3.) A képviselő-testület fontosnak tartja azt is, hogy a polgármester az ad-hoc bizottság elnökét folyamatosan tájékoztassa a szennyvíz beruházással kapcsolatos történésekről.

Felkéri a polgármestert, hogy a kárigény bejelentéséről gondoskodjon valamint a 2.) 3.) pontokban megjelölt tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget.

Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30. - kárigény bejelentésére
 folyamatos - tájékoztatásra

Hajdúnánás, 2008. szeptember 03.

Dr. Kiss József
 önkormányzati képviselő
 ad-hoc bizottság elnök