

Iktatószám: HK: / 2011

Ügyintéző: Makkai Csaba

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Szólláth Tibor
polgármester

Tárgy: „Hajdúnánás Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének bővítése kivitelezési munkák”

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Megrendelőt, hogy a 2011. augusztus 5.-én kelt akadályközlésünkben rögzítettek miatt azon munkálatokat felfüggeszteni kényszerülünk, melyek az E-ON bekötéssel szoros összefüggésben állnak.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napig (2011. augusztus 9.) nem kaptuk meg a tervezői állásfoglalást a belső Vescom vinyl burkolatok színére vonatkozóan, valamint az sem tisztázott még, hogy egyáltalán ez a fajta falburkolat kerüljön elhelyezésre. Ezen anyagok beszerzési határideje 2011. augusztus 15.-én túlmutat.

Mindezek ismeretében kérjük a Tisztelt Megrendelőt, hogy Vállalkozási szerződésünk 2.6 pontjának módosítása érdekében a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjen.

Kapják: Hajdúnánás Város Önkormányzata Szólláth Tibor Polgármester
Mikroklíma Tervező Kft. Nagy Csaba Műszaki ellenőr

Nyíregyháza, 2011. augusztus 9.



Nyésti Szabolcs

Ügyvezető Igazgató

Nyír-Flop-Holding Kft.

4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a.

4404 Nyíregyháza, Pf.: 16.

Adószám: 13789505-2-15

BP Bank: 10104459-56827900-01000004